

Verwerkingsvoorschriften voor spouwbladen en BSB –elementen

1. De spouwbladen e.d. dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op beschadigingen en manco's.
2. De spouwbladen worden aangeleverd op de bouwplaats op stalen bokken. Deze bokken worden door ons gelost d.m.v. een zelflosser op de door de uitvoerder aangewezen plaats. De bokken moeten vlak en op een droge verharde ondergrond staan.
3. Onze spouwbladen worden in inpakfolie aangeleverd. Dit folie mag niet eerder worden verwijderd dan wanneer men tot plaatsing van de spouwbladen overgaat. Indien niet alle spouwbladen worden geplaatst, dan moet men de op de stalen bok achtergebleven spouwbladen opnieuw inpakken.
4. Er is een spouwblad d.m.v. een synthetische band aan de bok vastgezet. Dit element is voorzien van een sticker met de tekst "LET OP DIT ELEMENT ALS LAATSTE VAN DE BOK HALEN, STAAT VAST AAN DE BOK". De overige elementen zijn doormiddel van multiplex stroken gekoppeld.
5. De stalen bokken mogen niet aan de haken worden verplaatst.
6. De spouwbladen dienen op stelhoofdjes of ankers (die vooraf zuiver waterpas op hoogte zijn aangebracht) worden geplaatst.
7. De spouwbladen dienen altijd met een tweesprong evenaar van 6 meter gehesen te worden (tenzij anders wordt aangegeven in onze berekening) aan de door ons aan gebrachte gecertificeerde hijsbanden. Deze hijsbanden kunnen met de hand uit de spouwbladen getrokken worden en zullen samen met de stalen bokken door onze transporteur worden opgehaald. De gaten moeten, na het verwijderen van de hijsbanden, worden afgedicht.
8. De spouwbladen moeten rondom d.m.v. thermisch verzinkte ankers aan vloeren en wanden worden vastgezet. De bovenankers dienen los/vast gemonteerd te worden, zodat eventueel zetten van de vloer door de slobgaten opgevangen kan worden. De hoeveelheid en zwaarte daarvan wordt bepaald door de constructeur.
9. De bevestigingsmiddelen t.b.v. de ankers volgens voorschrift constructeur.
10. Bij spouwbladen met stelkozijn openingen breder dan 150cm moeten tijdens het vastzetten d.m.v. stempels uitgelijnd worden i.v.m. doorzakken.
11. De spouwbladen van de bovenliggende verdiepingen mogen nooit worden doorgestapeld op het onderliggende spouwblad, tenzij uit constructieberekeningen blijkt dat dit met hoge uitzondering toegelaten wordt.
12. De maatvoering in horizontale richting wordt bepaald door het kozijn of de kozijn openingen (bij in het werk te plaatsen kozijnen).
13. De spouwbladen dienen zo snel mogelijk lucht- en waterdicht te worden afgewerkt.
14. Beschadigingen van de damp-openfolie tijdens of na montage moeten direct worden gedicht met de daarvoor bestemde tapes.
15. De naden, schroef, en spijkergaten in de binnenbeplating moeten worden afgewerkt e.e.a. volgens de voorschriften van de fabrikant.

Adriaan van Erk
Timmerfabriek B.V.
Kadijk 4a Postbus 19
2860 AA Bergambacht
Telefoon (0182) 35 19 39
Fax (0182) 35 17 54
tifa@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl
ABN AMRO-nr 50.05.52.312
K.v.K. Rotterdam 29024822